



# RENOVATIE

# KADE HET NIEUWE WERK

PROJECT UPDATE Nr. 7, maart 2024

## TERUGBLIK WEKEN 10 T/M 13

In de eerste week van maart zijn door High 5 Solutions de laatste ankers aangebracht. Aansluitend is het overgrote deel van de kade aangevuld met zand. Een klein deel is nog niet aangevuld, zodat daar een werkgebied overblijft voor het opbouwen van de betonnen deksloof. In dit werkgebied zijn ook de bemalingspompen en filter verwijderd.

Na het aanvullen van de kade zijn de ankers afgespannen en met een moer vastgezet.



Verder zijn de buispalen en damwandplanken voorzien van stiftdeuvels, welke helpen om de betonconstructie te verankeren aan de kademuur.

Door firma K\_Dekker zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om te kunnen starten met het betonwerk. Zo is op de bodem van de hulpuip een werkvloer (tijdelijke betonvloer) gestort, waarop de nieuwe betonconstructie zal worden opgebouwd.



#### VOORUITBLIK APRIL

In april wordt gestart met het betonwerk. Door firma K\_Dekker wordt een betonnen wand en betonnen deksloof aangebracht. Hiervoor wordt een constructie van wapeningsijzer rondom de nieuwe kade opgebouwd. Vervolgens wordt deze constructie afgesloten met bekistingsplaten en kan het beton gestort worden. De betonconstructie van de kade is verdeeld in 11 delen, welke achtereenvolgens worden gebouwd.