

# RENOVATIE

# KADE HET NIEUWE WERK

PROJECT UPDATE Nr.2, oktober 2023

## TERUGBLIK WEKEN 40 T/M 44

In de eerste week van oktober is het heischip Biesbosch gearriveerd op de projectlocatie en zijn diverse voorbereidingen getroffen om de kraan in gereedheid te brengen voor de funderingswerkzaamheden.

Tevens is in de eerste week de steiger, welke aan de bestaande kade is gelegen, deels verwijderd. Dit is noodzakelijk zodat de bouw van de nieuwe kade hier doorgang kan vinden. De steiger zal, na enkele aanpassingen, aan het einde van het project weer worden teruggeplaatst.



v.l.n.r. dhr. Pieter Kos (wethouder gemeente Den Helder), mevr. Jacoba Bolderheij (directeur Port of Den Helder) en Antoin Veen (uitvoerder De Klerk Waterbouw)

In week 41 is de bouw van de nieuwe kade feestelijk van start gegaan. Met het starten van het trilblok hebben mevr. Jacoba Bolderheij (directeur Port of Den Helder) en dhr. Pieter Kos (wethouder gemeente Den Helder) het project officieel van start laten gaan en is symbolisch de 1e paal van de ruim 280 meter lange combiwand geplaatst.

Het aanbrengen van de 1<sup>e</sup> buispaal is bijgewoond door o.a. Port of Den Helder, Gemeente Den Helder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en diverse ondernemers.

Aansluitend zijn in de navolgende weken een groot aantal buispalen aangebracht.



#### VOORUITBLIK NOVEMBER EN DECEMBER

De aankomende maand zullen de laatste buispalen worden geplaatst. Tussen de buispalen zullen stalen damwandprofielen worden geplaatst, om een gesloten kade (combiwand) te realiseren. De damwanden worden eveneens met het heischip Biesbosch aangebracht.

Na het sluiten van de kade kan gestart worden met het aanvullen van de kade. Hiervoor zal zand middels schepen worden aangevoerd. Een kraanschip zal de schepen lossen en het zand overslaan achter de nieuwe kade.

Vanaf de landzijde zal een start worden gemaakt met het verwijderen van de betonsloof, welke op de oude kade is aangebracht. De betonsloof wordt door een graafmachine, uitgerust met een grote "schaar" van de bestaande kade verwijderd.

