



RENOVATIE

KADE HET NIEUWE WERK

PROJECT UPDATE Nr. 10, juni 2024

TERUGBLIK WEKEN 23 T/M 26

In juni zijn een 4-tal betonmoten gestort, door firma K_Dekker uit Warmenhuizen. In totaal zijn nu 8 van de 11 betonmoten gestort. Van de gehele kade is nu 210 van de 280 meter voorzien van de betonconstructie, het resterende deel betreft ca. 70 meter ter hoogte van ISD. Aansluitend is gestart met het uitvlakken van het terrein en het leggen van kabels en leidingen.



Door De Klerk is gestart met het aanbrengen van het wrijfhout. Het ontwerp van het wrijfhout is anders dan de oude situatie, er worden nu twee horizontale wrijfgordingen gemonteerd. Het hout wordt met stalen muurplaten aan de betonconstructie bevestigd.



VOORUITBLIK JULI T/M SEPTEMBER

Tijdens de bouwvakantie in augustus (week 31 t/m 33) zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

In de maand juli, voorafgaand aan de bouwvakantie zullen de betonwerkzaamheden worden afgerond. Aansluitend zal ook het resterende wrijfhout gemonteerd worden. Voor de afmeervoorzieningen zullen ook een 10-tal drenkelingladders en 29 bolders worden aangebracht.

Nu een aaneengesloten deel van de nieuwe kade van de betonconstructie is voorzien kan gestart worden met de verdere infrawerkzaamheden. Er worden onder andere voorzieningen aangebracht voor de regenwaterafvoer, zoals een lijngoot direct langs de kade in combinatie met meerdere grote kolkputten. Op het resterende deel van het kadeterrein zullen ook diverse kolken worden geplaatst, om het regenwater af te kunnen voeren. Voor de scheepvaart is een drinkwaterleiding aangelegd, ook zullen de walstroomkasten herplaatst worden.

Na de bouwvakantie zal door De Klerk de bouwkuip worden verwijderd. Hiervoor zal met een kraanschip al het zand uit de kuip worden verwijderd. Het zand wordt door firma Spaansen met beunschepen afgevoerd. Aansluitend zal door een heischip de stalen wand worden verwijderd en de vingerpier worden teruggeplaatst.

Na de bouwvakantie zal ook het nieuwe kadeterrein gefaseerd worden voorzien van een nieuwe verharding, vanaf de nieuwe kade tot aan de gevels van de panden.